

Spett.le Comune di Cavaglià

Pontecurone 25 / 06/ 2024

Oggetto : “ Offerta per la fornitura di prefabbricato monoblocco

N. 01 Monoblocco per esterno da mt. 2.00 x 2.00 x 2.40h int. con sanitari a norma disabili

CON IDONEITA' SISMICA

Completo di basamento costituito da traversini di sostegno pavimento in scatolati metallici di Sp. Adeguati. Pavimento in legno/cemento+ PVC .

Pannelli parete perimetrali coibentati con poliuretano espanso **Sp. 50mm.**, pannelli parete interne coibentati con poliuretano espanso **Sp. 50 mm.**, serramenti in alluminio a taglio freddo colore VERDE RAL 6005, impianto elettrico, di, riscaldamento , impianto idrico sanitario, tetto piano in pressopiegato di Sp. adeguati , completo di pannelli coibentati **Sp. 40 + 40 mm.**, completo di bocchette per scolo acqua piovana e rifiniture esterne colore verde ral 6005.

SENZA linee fognarie, impianto solare, impianto fotovoltaico.

COSTO NETTO A VOI : EURO 6.300,00 + IVA reso a Cavaglià BI

Validità dell'offerta : 40 GG dalla data della presente

Consegna : da convenirsi

Sono esclusi dalla fornitura : Costruzione opere murarie di pavimentazione e plinti d'appoggio adeguati, allacciamenti alla rete idrica, produzione di acqua calda, allacciamento alla linea elettrica esterna con collegamento di messa a terra dell' impianto, fotovoltaico, spese contrattuali, tasse presenti e future ed eventuali spese per permessi di esecuzione delle opere, ivi comprese pratiche per approvazione progetti da parte delle autorità locali competenti, eventuale collaudo, attestazione energetica, piani di sicurezza 528 (ex 494) e tutto ciò non specificatamente indicato in offerta.

E' di Vs. competenza rivolgerVi agli enti preposti alle licenze ed agibilità, nello specifico, A.S.L., vigili del fuoco, ecc... al fine di rispettare le varie normative vigenti.

LA FORNITURA E' SUBORDINATA ALLA POSSIBILITA PER I NOSTRI AUTOMEZZI (CAMION LUNG. MT. 12,00) DI ARRIVARE DIRETTAMENTE SUL LUOGO DI SCARICO

FIOCCHI BOX PREFABBRICATI S.p.A.

Geom. Castellano Massimo

CARATTERISTICHE TECNICHE

TELAIO :

Intelaiatura perimetrale in profili pressopiegati **di spessore adeguato** e supporto pavimento in scatolati e/o zincate, previo sgrassaggio con diluente e verniciati con smalto poliuretano in tinta **VERDE RAL 6005** sulle parti a vista.

PAVIMENTO :

Realizzato con fogli di legno/cemento, rivestito con teli di pvc (linoleum)

PARETI ESTERNE :

Costituite da pannelli modulari formati da un sandwich di lamiera d'acciaio zincate e preverniciate a forno, modello microgrecato, colore bianco-grigio simil Ral 9002, con interposto poliuretano espanso iniettato a caldo.

Spessore totale pannelli _____ : **mm 50.**

TETTO PIANO, completo di bocchette per lo scolo dell'acqua piovana :

Costituito da profilato metallico con doppia funzionalità di ritegno dei pannelli isolanti e di raccolta acque. I pannelli isolanti sono formati da un sandwich di lamiera d'acciaio zincate e preverniciate a forno, lato inferiore modello microgrecato, lato superiore modello grecato, colore bianco-grigio simil Ral 9002, con interposto poliuretano espanso iniettato a caldo.

Spessore totale pannelli _____ : **mm 40+40 (Grecatura di rinforzo).**

SERRAMENTI :

Porte esterne	in alluminio	a taglio freddo	colore VERDE RAL 6005
Finestre esterne	in alluminio	a taglio freddo	colore VERDE RAL 6005

NB: LE MISURE SI INTENDONO DI ESTERNO TELAIO



MATERIALE INSTALLATO

- N. 01 Porta esterna da cm 105x210h a cieca con maniglia antipanico
- N. 01 Finestra a sporgere da cm 105x53h vetro retinato

IMPIANTO ELETTRICO E DI RISCALDAMENTO:

(**SENZA** impianto fotovoltaico e messa a terra) :

Eseguito a norme CEI con canalina ispezionabile e tubo fissato a vista alle pareti interne del prefabbricato a mezzo di appositi agganci :

MATERIALE INSTALLATO

- N. 01 Scatola per alimentazione esterna
- N. 01 Quadro elettrico
- N. 01 Punto luce tondo a LED
- N. 01 Presa elettrica unica da 10/16A 220v.
Luce rossa e sirena di emergenza
- N. 01 Elettrotermopannello da 1000w

IMPIANTO IDRICO SANITARIO :

Realizzato con tubazioni in polipropilene a saldare fissate a vista alle pareti interne del prefabbricato.

MATERIALE INSTALLATO

- N. 01 Lavabo in ceramica con impianto e accessori a norma disabili
- N. 01 Water in ceramica a con impianto e accessori a norma disabili
Barre di sostegno a norma disabili

N.B. Tubazioni di scarico, NON collegate tra loro, sotto a filo basamento. (**ESCLUSO** allacciamento alla rete fognaria)

N.B. Saranno necessari dei plinti d'appoggio (a vs. carico da posizionare sotto al prefabbricato).

Pagine 5/6 e 6/6 nulle

